

箱变安装检查表

检查部位: 21# 柜体

编号: LZGF-JCJL-013

工 序	检 验 指 标	性 质	质 量 标 准	质量检验结果	检查 结论
变 压 器 检 查	规格型号		符合设计要求	符合设计要求	合格
	铭 牌 及 接 线 图标志		齐全清晰	符合设计要求	合格
	附件清点		齐全	符合设计要求	合格
	外观检查		无碰伤变形	符合设计要求	合格
	表面检查		无放电痕迹及裂纹	符合设计要求	合格
	绝缘电阻		绝缘良好	符合设计要求	合格
	裸露导体外观		无毛刺尖角	符合设计要求	合格
	裸 导 体 相 间 及对地距离		按GBJ 149—1990规定	符合设计要求	合格
	防松件		齐全、完好	符合设计要求	合格
	引线支架		固定牢固、无损伤	符合设计要求	合格
	本体固定		牢固、可靠	符合设计要求	合格
	附 属 设 备 检 查	温控装置		动作可靠, 指示正确	符合设计要求
风机系统			牢固, 转向正确	符合设计要求	合格
相色标志			齐全、正确	符合设计要求	合格
外壳接地			用软导线可靠接地, 牢固, 导通良好	符合设计要求	合格
本体接地				符合设计要求	合格
温控器接地			用软导线可靠接地, 且导通良好	符合设计要求	合格
风机接地				符合设计要求	合格
开启门接地				符合设计要求	合格
存在问题: 未带帽异常情况.					
检查人	张			2019年10月19日	



扫描全能王 创建