

# 监理检查记录表

工程名称: 贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司屋顶 10.79 分布式发电项目 编号 JSJTBTR-851-4-3-1

|           |                                                                                                                         |  |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 总包单位      | 江苏天目电力建设有限公司                                                                                                            |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020.5.25                                                                                                               |  | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                          |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 我监理部对现场巡视:<br>1、3 栋屋面北坡组件安装。<br>2、3 栋屋面南坡导轨整改。                                                                          |  |                 |                |
| 存在问题      | 针对现场巡视发现以下问题:<br>1、垫片未压紧在导轨上且部分垫片安装不规范。<br>2、屋面多处有烟头, 个别导轨里有烟头。<br>3、夹具到组件边框距离不符合图纸要求。<br>4、部分防雷垫片安装错误。<br>5、部分压块螺栓未拧紧。 |  |                 |                |
| 整改要求      | 1、要求施工方根据图纸要求规范整改到位。                                                                                                    |  |                 |                |
| 检查人       | 王国富                                                                                                                     |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘爽 2020.6.5    |
| 整改情况      | 已按图纸要求整改到位。<br>整改负责人: 刘爽 日期 2020.6.5                                                                                    |  |                 |                |
| 复查意见      | 合格<br>复查人: 王国富 日期 2020.6.5                                                                                              |  |                 |                |

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建