

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河砂石料加工场污水处理项目

日期	2017年11月19日 星期日	气候	多云	气温	-13~3℃
监理人员动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 流态土试块取样			
施工方人员动态:	仅亮化二区施工				
施工机械动态:	流态土搅拌机运行				
施工进度情况	1. 亮化二区新增灌溉机站品 电缆头制作安装。 2. 其他部位停工状态。				
检查发现的问题	1. 灌溉机站流态土受冻。 2. 搅拌机、发电机受冻无法启动。 3. 各类试验、调试均没有进行。				
处理措施、意见、结果	1. 流态土受冻原因为本地区天气寒冷 施工单位为流态土停止浇筑施工。尽管采取添加防冻剂黑心棉包裹等措施,均不能保证流态土质量。 2. 要求总包将临时电送至流态土搅拌机。				
协调内容或其他	1. 根据目前实际情况,按业主要求:2017.12.10并网发电将可能有因天气寒冷为次要原因。				
记录人	沈旭 刘启瑞	总监签阅	薛永才		