

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 11-21℃

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: _____

1. 巡视丁房屋顶浇筑C30混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心浇筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩的尺寸大小, 位置及施工质量满足设计及规范要求。

2. 要求施工单位将丁房屋顶上所有施工垃圾尽快清理干净。

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	1. 丁房屋顶浇筑C30混凝土支墩(7天)

其它事项: 无

本日现场监理人员: 王传辉
记录人: 王传辉
总监 (总监代表): _____