

监 理 日 记()

日期: 2016年12月12日

天气: -3~2℃

星期: 二

气温: 雨

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

材料供应后技术到现场沟通支架的安装质量问题:

1. 要求后立柱退回处理, 重新供货;
2. 对横梁影响安装的腰孔进行扩孔处理;
3. 后续支架材料必须先试组装, 若再发生类似情况退回处理。

承包单位

施工内容及进度

下雨今天没有进行施工。

日现场监理人员

夏志兵

人: