

监 理 日 记

天气: 晴
气温: -3~4℃

日期: 2017年 01月 16日

星期: 一

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

发现交流电缆3x185的541至643米之间存在6处破损, 1处破损严重, 电缆内部的铜芯线裸露, 露出的长度大约10cm, 另有5处电缆表皮破损. 已对该总包方发出工作联系单, 要求禁止使用~~该~~^此电缆, 详细内容见工作联系单 ZCZC-ZHJL-07.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

熟食车间1台汇流箱到#3并网点3x185电缆敷设;
深加工车间1台汇流箱到#2并网点3x240电缆敷设;
深加工车间2台汇流箱到#2并网点3x185电缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表)