

## 监 理 日 志

第 13 页 共 页

2017 年 05 月 02 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 29℃ 最低 12℃
<p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>1.现场施工内容：支架散料、安装 组件安装</p> <p>巡查现场，5月1日联系单提出的未设置临边防护区域问题，已按要求整改完毕。</p> <p style="padding-left: 20px;">组件背板接地已更换配套螺丝，保证背板接地线连接牢固。</p> <p style="padding-left: 20px;">召开监理例会 目前问题 1、光伏区图纸提供滞后问题仍未解决、</p> <p style="padding-left: 40px;">2、本周到场材料不配套，3种支架型号都不同，所需要的配套 T 型螺丝不能混用，有些螺丝还未到场，所以安装起来费工费时。</p> <p style="padding-left: 40px;">3. 6.24 米的檩条安装不便。</p> <p style="padding-left: 20px;">要求材料（支架、螺丝、夹具等）按区域安装，到场材料按厂家来区分入库。做到明显的分界，便于施工。对于某些存量不足的配件，要及时提前沟通，协调解决。</p>		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
  - (2) 当日施工进度情况。
  - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
  - (4) 当日存在的问题及处理情况。
  - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。