

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年09月10日 星期日	气候	阵雨	气温	26~32℃
监理单位动态: 夏志兵、王超		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	本月未施工				
检查发现的问题	巡视检查发现一批组件因下雨屋面水浸湿, 造成变形; 底座未收平, 导致组件倒地; 逆变器, 汇流箱包装已受潮变形、损坏。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位做好组件及设备保护措施, 并采取有效措施, 杜绝出现材料、设备破损现象。 对室外存放的设备材料采取防雨措施。				
协调内容 或其他					
记录人	王超		总监签阅		