

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日

星期: 四

工程名称: 华亚管桩到货 384 根, 桩机进场 1 台

天气: 晴天

气温: 27°C - 14°C

监 理 工 作 情 况	1. 在光伏区 1 区组件清洗现场巡视发现, 施工人员使用的拖把上有铁丝捆脚的铁丝头外露现象, 极易划伤组件引起发电量降低的可能性. 现场通知施工方立即更换合适的工具进行清洗, 保证组件不受伤害. 2. 对光伏区 31 区电缆沟开挖进行检查, 开挖深度满足设计要求. 3. 光伏区 38 区打桩现场巡视发现, 个别桩的桩高不一致, 现场要求施工人员进行整改.
----------------------------	--

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	江苏天目 上海伏光 中冶华业	31 区 电缆沟开挖, 33 区 支架安装, 10 区 组件清洗, 9 区 除草. 37 区 运桩, 38 区 打桩, 支架安装, 1 区 除草, 组件清洗. 5 区 除草, 34 区 运桩, 34 区 场地平整,

其 它 事 项	华亚管桩到货 384 根, 桩机进场 1 台.
------------------	--------------------------------

本日现场监理人员	李松贤 徐恩思 刘成文
记录人: 刘成文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松贤

