

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 19 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 1-13℃

工程名称: 措美县 49.5MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	一、总监代表申景鹏组织监理项目部成员进行专业知识学习。 二、与建设单位项目经理荆素亮、工程师边亚南见面,内容如下: 1. 监理部提醒建设方与设计联系,尽快提供图纸,进行图纸会审和设计交底。 2. 监理部与建设方讨论本项目实施中可能遇到的问题 和注意事项,要求参建各方互相协作,及时沟通,做好事前控制,重视安全文明施工。 3. 建设方要求监理部人员进行健康体检。	
施 工 情 况	施工单位 贵州电建	施 工 内 容 及 进 度 1. 现场管理人员10人,机械:挖掘机6台,50装载机1台,压路机2台,推土机1台,洒水车1辆; 2. 当日完成工作量:路基挖土石方、石方破碎、初平及碾压300m,清表30米;升压站挖土石方1000立方米,土石方回填碾压。挖排水沟。 3. 累计完成工作量:清表2.19km,放线24.5km,完成路基破碎及碾压2.19km,完成风机平台22处,软土路基换填31米,升压站清表530平方米,挖土石方4000立方米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申景鹏 常青 郁13.智 记录人: 常青 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 申景鹏		