

监 理 日 志 ()

日期: 2018年06月26日

星期: 三

工程名称: 措美县485米瓦片坡项目

天气: 多云
气温: 2-16℃

监 理 工 作 情 况	1、组织施工单位、监理单位三方对道路工程进行预验收, 提出以下问题及要求: 1)、道路纵坡对13%的地段进行降坡处理; 2)、转弯半径<35米的地段进行修整, 确保农机运输车辆顺利通过; 3)、全挖方路面<5.0米, 其它路面宽度<4.5米的进行加宽处理; 4)、路面坑洼严重的进行平整处理; 5)、道路边坡土质暴雨后有可能塌方的路段进行打高或加固; 6)、填方和路肩未压实或压实不充分的地方进行了压实; 7)、压路机碾压不到的进行了平整打实, 以上问题已发通知单, 详见
----------------------------	---

施 工 情 况	施工单位: 措美县公路局 施工内容及进度: 1703-11-BK008-1-004 一、现场管理人员: 9人, 机械: 挖机4台, 压路机1台。 二、当日完成工程量: 路基挖土石方, 石方破碎, 精平, 道路边坡修整, 路基找平碾压成型。 三、累计完成工程量: 清表24.5Km, 挖方24.5Km, 完成路基破碎及碾压24.5Km, 完成农机平台处, 抛土路基找平3710m, 升压站旁平土300平方米, 挖土石方13000立方米。
------------------	--

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员: 申景鹏, 李青, 柳及雪

记录人: 李青

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生