

监理工作日志

表号: FD-B12

记录人: 李金全

第 页, 共 页

2019 年 06 月 24 日 星期: 一	气候: 白天: 阵雨 夜间: 小雨	气温: 最高 23℃ 最低 18℃
---------------------------	----------------------	----------------------

工作内容:

- ①. 5# 用机机位, 留土方外运.
- ②. 4# 桩位临时铺铺垫石头,
- ③. 4# 桩位生活楼人工清理基坑.
- ④. 现场施工人数 11 人, 施工机械 挖机 2 台, 铲车 1 辆
运石车 4 辆, 运土车 1 辆.
- ⑤. 监理人员 5 人,
- ⑥. 检查人工清理生活楼基坑, 个别基坑标高^{符合}设计
设计要求, 几何尺寸有偏差, 已口头警告施工方整改.
- ⑦. 检查到 C-1 轴, 地基坑, 基础底土质, 和 A-1
轴基础底土质有很大偏差. AC-6.5 轴土质偏差大.
- ⑧. 已上报业主赵经理.

安全内容:

4# 桩位生活楼安全设施未到位.