

GFDZJBM15: 监理日志

监 理 日 志

工程名称：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目

本册编号：ZHJLKL

填 写 人：刘万斌

专 业：安全

监理项目部：中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目

起止日期：2019年7月8日至2019年10月5日

监 理 日 志

第 页 共 页

2019 年 7 月 13 日 星期：六	天气：晴转多云	气温：最高 37 ℃ 最低 25 ℃
<p style="text-align: center;">项目名称:中粮可口可乐饮料（济南）有限公司 3.7MW 光伏发电项目 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：北京天源科创风电技术有限公司 目标工期：3 个月</p> <p>一、2019 年 7 月 13 日施工方实际工作量： 1、组件吊装前做安全防护</p> <p>二、施工人员、机械、设备投入情况： 现场施工人员约 27 人，起重机一台；</p> <p>三、存在问题：无。</p> <p>四、监理现场巡查： 1、在吊装支架前监理人员发现施工单位安全防护未做到位，要求施工单位在屋顶平铺一层木板作为支架堆放的安全防护</p>		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。