

监 理 日 志

2019年8月14日 星期三	天气: 晴	气温: 最高 36℃ 最低 25℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员: 7人 施工机械: 吊杆机		
施工内容: 1. 面粉厂8号楼支墩定位放线校正完成 2. 面粉厂4.5.6号楼支架支墩吊装完成 3. 清扫楼内混凝土渣等施工垃圾		
检查: 面粉厂8号楼支墩排列情况, 安全旁站吊装作业 发现吊装时, 有个别指挥人员越过女儿墙走到 漏空带上, 有极大安全隐患. 特别是低矮女儿墙处没有 任何安全警示与防护措施. 发送监理通知单要求整改		