

监理日志（ ）

日期： 2020 年 5 月 18 日 天气： 晴 气温： 11-22℃ 星期： 一
工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工人员体温记录； 2、巡检 A4 库房 5#并网柜电缆敷设问题有未防火封堵进行铺砂盖砖，即令其按照规范要求整改消缺完成；电缆沟机械开挖，西侧深度不足，即令其人工消缺整改； 3、巡检发现电缆热缩管数量不足及即令其购置完成。  普洛斯山东片区 天气：晴 21度 南风≤3级 湿度46% 海拔：0.07米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：5#并网柜电缆防火封堵 时间：2020-05-18 18:10:52  普洛斯山东片区 天气：晴 21度 南风≤3级 湿度47% 海拔：28.54米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：5#并网柜电缆敷设铺砂盖砖 时间：2020-05-18 18:30:02  普洛斯山东片区 天气：晴 22度 北风≤3级 湿度30% 海拔：14.49米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：5#并网柜安装 时间：2020-05-18 15:23:14  普洛斯山东片区 天气：晴 22度 东北风3级 湿度30% 海拔：15.98米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：5#并网柜安装 时间：2020-05-18 15:39:51  普洛斯山东片区 天气：晴 21度 南风≤3级 湿度46% 海拔：7.04米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：5#并网柜电缆防火封堵 时间：2020-05-18 18:09:43  普洛斯山东片区 天气：晴 21度 南风≤3级 湿度46% 海拔：17.07米 项目名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW分布式光伏发电项目 地点内容：A4电缆沟线路开挖 时间：2020-05-18 18:23:20				
	<table> <tr> <th data-bbox="284 1496 453 1541">施工单位</th><th data-bbox="453 1496 1444 1541">施工情况</th></tr> <tr> <td data-bbox="284 1541 453 1727">阳光电源有限公司</td><td data-bbox="453 1541 1444 1727"> 施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、 A4 库房配电室电缆沟开挖， 2、 5#并网柜就位及电缆敷设； </td></tr> </table>	施工单位	施工情况	阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、 A4 库房配电室电缆沟开挖， 2、 5#并网柜就位及电缆敷设；
施工单位	施工情况				
阳光电源有限公司	施工人员 7 人，管理 2 人 。 1、 A4 库房配电室电缆沟开挖， 2、 5#并网柜就位及电缆敷设；				
本日现场 监理员	黎建光				
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				