

# 监 理 日 志

日期：2020 年 05 月 16 日 天气：晴

星期：六 气温：9℃ - 28℃

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

|          |                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1；检查灌注桩质量，发现有个别基础桩预埋件超出了中心线 10mm 的要求，提醒施工方后，已整改。<br><br>2，检查围栏基础打孔，发现个别孔深度不够，要求施工方按图纸设计执行。 |                                                                                                                                                                        |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                       | 施工内容及进度                                                                                                                                                                |
|          | 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                            | 1；打孔212个，累计完成3046个，5.84兆瓦。<br><br>2；基础灌注186个，累计完成1676个，3.20兆瓦<br><br>3；围栏打孔1100米，累计完成5.6公里，安装600米，累计1000米<br><br>4；施工人员15人，管理人员5人，打桩机1台，施工车辆3台<br><br>5；钢筋笼加工（因停电，无施工） |
| 其它事项     |                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 本日现场监理人员 |                                                                                            | 张金星                                                                                                                                                                    |
| 记录人：张金星  |                                                                                            | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                   |