

工程建设强制性条文执行检查记录

编号:01-003

工程名称	郑家寨 20MW 光伏发电项目		建设单位	德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司	
施工单位	国电南京自动化股份有限公司			技术负责人	洪瑞
施工内容	建筑工程(管理区)		分部工程	/	
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204					
项目	条 号	条文内容	检查记录	见证资料	
砌筑砂浆		水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。	水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定	现场抽查 符合要求	
砖砌体工程		砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。	砖的强度等级必须符合设计要求	符合要求	
		砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。	砖砌体的转角处和交接处同时砌筑,留置的临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。	符合要求	
		墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。	墙体转角处和纵横墙交接处同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。	符合要求	
配筋砌体工程		钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。	/	/	
		构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。	/	/	
核查意见	经检查符合规范要求				
施工单位代表: 刘即 2016年5月20日			监理工程师: 薛树才 2016年5月20日		