




# 工程建设强制性条文执行检查记录

编号:01-008

|                                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 工程名称                                                                                        | 郑家寨 20MW 光伏发电项目 |                                                                                                                                       | 建设单位                                                                                         | 德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司                                                                              |    |
| 施工单位                                                                                        | 国电南京自动化股份有限公司   |                                                                                                                                       |                                                                                              | 技术负责人                                                                                         | 洪瑞 |
| 施工内容                                                                                        | 建筑工程(管理区)       |                                                                                                                                       | 分部工程                                                                                         | /                                                                                             |    |
| GB50242, 门窗QB/CJJ-07                                                                        |                 |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                               |    |
| 项目                                                                                          | 条 号             | 条文内容                                                                                                                                  | 检查记录                                                                                         | 见证资料                                                                                          |    |
| 建筑消防<br>管道工程                                                                                | 6.3.1           | 当管子长度每超过 45m 无弯曲,当管子长度每超过 30m 有一个弯曲,当管子长度每超过 20m 有两个弯曲,当管子长度每超过 12m 有三个弯曲时,应在便于接线处装设接线盒。                                              | 符合要求                                                                                         | 实验报告                                                                                          |    |
| 门窗验收<br>规范                                                                                  | 2.3.3           | 1、塑钢门窗的设计图纸和变更洽商。2、门窗的出厂合格证、检验报告。3、外窗抗风压、空气渗透、雨水渗透性能检测报告。4、固定点、填塞情况的隐蔽验收记录。5、检验批验收记录。                                                 | 符合要求                                                                                         | 实验报告                                                                                          |    |
|                                                                                             | 3.3.4           | 1、门窗扇开关灵活、关闭严密、无倒翘。2、表面洁净、平整、光滑,大面积无划痕、碰伤。3、门窗扇密封条不得脱落。<br>4、耐侯胶粘结牢固、表面光洁、顺直,无裂纹。<br>5、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整,无卷边、脱槽等。6、五金件安装牢固、位置正确,开启灵活 | 符合要求                                                                                         | 检查记录<br> |    |
|                                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                               |    |
| 核查意见                                                                                        | 经检查符合规范要求       |                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                               |    |
| 施工单位代表:  |                 |                                                                                                                                       | 监理工程师:  |                                                                                               |    |
| 2016年6月7日                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 2016年6月07日                                                                                   |                                                                                               |    |