

装饰装修工程

受检地区： 升压站配电房

时间：2016 年 6 月 28 日

交接地区：开远站配电站

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目			结构类型	砖混		
建设单位	湖北天湖能源有限公司			受检部位	内外墙粉刷、门窗、地面		
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司			负责人	张艺林		
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15		
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002							
条 号	项 目	检查内容			判定		
3.0.3	建筑地面材料	材质证明文件、规格、型号及性能检测报告			A		
3.0.6	厕浴间材料	材料防滑性能					
3.0.15	厕浴间标高	与相连面层标高差是否符合设计要求					
4.9.3	立管、地漏等节点	与楼板间密封处理和排水坡度					
4.10.8	厕所间及防水地面隔离层构造	结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于 120mm，其标高和预留洞位置是否正确					
4.10.10	防水隔离层	蓄水检查、泼水检验记录					
5.7.4	不发火(防爆的)面层	材质合格证明及试件检测报告					
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001							
3.1.1	设计	设计单位是否具备规定的资质等级			A		
		施工图设计文件是否按有关规定进行了审查			A		
		施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求			A		
3.1.5	设计的结构安全和主要使用功能	设计单位是不是原设计单位，或具备相应资质的设计单位			A		
		有无结构安全性的核验、确认文件			A		
		有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件					
3.2.3	材料中的有害物质	国家标准做出规定的，应检查有无规定项目的合格检查报告			A		
		检查有无复验合格报告			A		
3.2.9	防火处理	设计有要求，检查防火处理施工记录			A		
	防腐处理	设计有要求，检查防腐处理施工记录					
	防虫处理	设计有要求，检查防虫处理施工记录			A		
3.3.4	施工的结构安全和主要使用功能	如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象，检查有无相关设计内容					
		是否经过有关部门的批准					
3.3.5	施工过程的环保	检查易挥发、易扬尘材料保管情况和废弃物处理情况					



由 扫描全能王 扫描创建