

屋面工程

受检地区：升压站配电房

时间：2016年7月10日

工程名称	湖北孝感三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目	结构类型	砖混		
建设单位	湖北天湖能源有限公司	受检部位	屋面		
施工单位	湖北省华网电力工程有限公司	负责人	张艺林		
项目经理	解书理	技术负责人	朱江	开工日期	2016.4.15
《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2012					
3.0.6	防水、隔热保温材料	产品合格证、质量检验报告\现场报告\现场抽样复试报告	A		
3.0.12	防水工程完工后检查	应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏现象	A		D
5.1.7	保温材料性能	必须符合设计要求	A		
7.2.7	瓦片铺置	瓦片必须铺置牢固			
《坡屋面工程技术规范》GB 50693—2011					
10.2.1	单层防水卷材的厚度和搭接宽度	应符合表 10.2.1-1 和表 10.2.1-2 的规定	A		

“判定”填写说明：

1. A 表示符合强制性标准；B 表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定 C 表示违反强制性标准；D 表示严重违反强制性标准。
2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为条的判定。

