

SZLB20：变电工程施工强制性条文执行记录表

常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

110 千伏升压站工程强制性条文执行记录表

编号：YGQHGD-SZLB20-SW70-025

工程名称	常州市前黄一期 30 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目 110 千伏升压站工程		单位（子单位）工程名称	110kV 配电装置安装
分部（子分部）工程名称	#1 主变间隔安装		分项工程名称	引下线及跳线安装
总包单位	苏文电能科技有限公司		项目经理	徐勇
强制性条文规定执行标准		执行要素	实施情况	相关资料
《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010				
4.0.15 35kV 架空电力线路的瓷悬式绝缘子，安装前应采用不低于 5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下，绝缘电阻值不得小于 500MΩ。		测量仪器	兆欧表	仪器检验合格证号： 16-01017903478-3C-034
		绝缘电阻测定	绝缘电阻值：5100MΩ-5400MΩ	
项目部质检员 2016 年 12 月 15 日		专业监理工程师 陈瑞 2016 年 12 月 15 日		

注 本表一式 份，由施工项目部填报，监理项目部存 份，施工项目部存 份。