

箱变基础施工强制性条文执行记录表

编号: JSHN-SG11-001

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站 项目	单位(子单位) 工程名称	光伏区土建工程(11#)
分部(子分部) 工程名称	箱变基础	分项工程名称	基础工程
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	项目经理	许云峰
序号	强制性条文规定执行标准	实施情况	相关资料
1	模板及其支架安装应有足够的承载力、刚度和稳定性	已执行	图纸卷册: TBEA-N16082A2S-T0202
2	模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按技术方案执行	依照技术方案执行	JSHN-SG11-001
3	钢筋的品种、级别或规格变更,应办理设计变更文件	已执行	图纸卷册: TBEA-N16082A2S-T0202
4	钢筋进场时,按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1488 等的规定抽样做力学实验,其质量必须符合规范要求	已做力学实验质量符合要求	试验报告编号: F02310211604118 F02310211604116F02310211604116 F02310211604115F02310211604114 F02310211604113
5	钢筋安装时钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求	符合实际要求	JSHN-CLJC-001
6	水泥进场时对其品种、级别、包装出场日期进行检查,并进行复验	已执行	011102020301001
6	混凝土中掺用外添加剂的质量及应用技术应符合有关规定	符合技术要求	011102020301001
8	用于检查结构构件混凝土强度的试件取样符合规范要求	符合要求	试验报告编号: F023104116 F02310411600858
8	现浇结构的外观质量不应有严重缺陷	无严重缺陷	011102020303001
10	现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差		011102020303001
项目质检员: 徐合福制性条文标准 陈超 2016年11月15日		专业监理工程师: 徐合福制性条文标准 张建忠 2016年11月15日	