

JXM18

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-001-05

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称		主控楼	分部（子分部）工程名称	地基与基础
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理	杨汉中
序号	强制性条文规定		执行情况	相关资料
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011				
1	7.2.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。		水泥品种、级别	合格证编号：2010-002
	当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时。应进行复验，并按复验结果使用。		复验情况：合格	试验报告编号：2010-0197
	钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。		存放情况：仓库集中存放	见台帐
2	7.2.2 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。		无外加剂	
预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。				
3	8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。		外观检查无缺陷	检查记录
对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。				
4	5.2.1 钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。		力学性能检验情况	试验报告编号： Φ6RZ2010-4434 Φ8RZ2010-4437 Φ10RZ2010-4438 Φ12RZ2010-4453

			Φ 14RZ2010-4433 Φ 16RZ2010-4439 Φ 20RZ2010-4435
5	5.5.1 钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。	品种: 规格: 数量:	隐蔽工程验收记录编号:
6	1.0.3 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证, 才能上岗操作。	有特殊作业资质	证件编号: T210902196412011514
项目总工: 		总监理工程师 (副总监理工程师) 	