

JXM18

工程施工强制性条文执行检查表

编号: JL-003-01

工程名称		焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目	
单位(子单位)工程名称		主控楼	建筑装饰装修 (地面)
施工单位		宜兴市铜峰建筑安装工程有限公司	项目经理 杨汉中
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001			
1	3.0.3 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和 本规范的规定选用,并应符合国家标准的规定;进 场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及 性能检测报告,对重要材料应有复验报告。	符合设计要求 质量证明文件	图纸总说明 合格证及检验报告编号: 2010-1
2	3.0.6 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材 料应符合设计要求。	卫生间采用防滑抛光砖面 层	图纸总说明
3	3.0.15 厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要 求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应 符合设计要求。	设计要求 标高差	图纸总说明 检查记录编号:
4	4.9.3 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须 对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处 理;排水坡度应符合设计要求。	符合要求	图纸总说明 检查记录
5	4.10.8 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设 置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整 块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于 C20; 楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应 小于 120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应 准确,严禁乱凿洞。	符合要求	检查记录
6	4.1.1 施工单位必须制定施工防火安全制度,施 工人员必须严格遵守。	建立了安全防火制度	制度规范
8	4.3.6 严禁在施工现场吸烟。	施工现场有禁止吸烟标志	查照片
项目总工:		总监理工程师(副总监监理工程师):	
杨汉中 2016年11月29日		李洪奇 2016年11月29日	