


工程名称	西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目		
单位（子单位）工程名称	土建工程	分部（子分部）工程名称	少休工程变更项目基础
施工单位	四川锦龙电力建设有限公司	项目经理	李绍兴
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015			
1	4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。	符合要求	
2	5.2.1 钢筋进场时，应按国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T1499.3、《冷轧带肋钢筋》GB 13788、《高延性冷轧带肋钢筋》YB/T4260、《冷轧扭钢筋》JG 190 及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构建技术规程》JGJ115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19 抽取试件作屈服强度、抗拉强度、弯度性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法：检验质量证明文件和抽样检验报告。	符合 要求	
3	5.2.3 按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采用 HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定： 1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25； 2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30； 3 最大力下总伸长率不应小于 9%。 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查方法：检查抽样检验报告。	符合 规范要求	
4	5.5.1 钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量：全数检查。 检验方法：观察、尺量。	符合 设计 要求	
5	6.2.1 预应力钢筋进场时，应按国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224、《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223、《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T20065 和《无粘结预应力钢绞线》JG 161 抽取试件作抗拉强度、伸长率检验，其检验结果应符合相应标准的规定。		

	检查数量: 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法: 检验质量证明文件和抽样检验报告。		
6	6.3.1 预应力钢筋安装时, 其瓶中、规格、级别和数量必须符合设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察, 尺量。		
7	6.4.2 对后张法预应力结构构件, 钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的 3%, 且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝; 对多跨双相连续板, 同一截面应按每跨计算。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察, 检查张拉记录。		
8	7.2.1 水泥进场时, 应对其品种、代号、强度等级、包装货散装仓号、出厂日期等进行检查, 并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验, 检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 的相关规定。 检查数量: 按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥, 装袋不超过 200t 为一批, 散装不超过 500t 为一批, 每批抽样数量不应少于一次。 检验方法: 检查质量证明文件和抽样检验报告。		
9	7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的时间应在浇筑地点随机抽取。 检查数量: 对同一配合比混凝土, 取样与试件留置应符合下列规定: 1 每拌制 100 盘且不超过 100m³ 时, 取样不得少于一次; 2 每工作班拌制不足 100 盘时, 取样不得少于一次; 3 连续浇筑超过 1000m³ 时, 每 200m³ 取样不得少于一次; 4 每一楼层取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组试件。 检验方法: 检查施工记录集混凝土强度试验报告。	姓名 规范 范围	
10			
项目总工:  2017 年 1 月 2 日		总监理工程师 (副总监理工程师)  2017 年 1 月 3 日	