



工程名称		西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目	
单位（子单位）工程名称		土建工程	分部（子分部）工程名称 光伏设备安装基础
施工单位		四川锦龙电力建设有限公司	项目经理 李绍兴
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）			
1	4.0.1 水泥使用应符合下列规定： 1、水泥进场时应对其品种、等级、保证或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 的有关规定。 2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬性硅酸盐水泥超过一个月）时，应复验试验，并按复验结果使用。	符合规范	
2	5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 检查数量：每一生产厂家，烧结普通砖、混凝土实心砖每 15 万块，烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每 10 万块各为一验收批，不足上述数量时按 1 批计，抽检数量为 1 组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第 4.0.12 条的有关规定。 检验方法：查砖和砂浆试块试验报告。	符合规范	
3	5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为 8 度及 8 度以上地区，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的 2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于 1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。 抽查数量：每检验批抽查不应小于 5 处。 检验方法：观察检查。	符合规范	
4	6.1.8 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。		
5	6.1.10 小砌块应生产时的底面朝上反砌于墙上。	符合规范	
6	6.2.1 小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。 抽查数量：每一生产厂家，每 1 万块小		

	砌块为一验收批,不足1万块按一批计,抽检数量为1组;用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应执行本规范的4.0.12条的有关规定。 检验方法:检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验报告。		
7	6.2.3 墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块空洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实。 抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。 检验方法:观察检查。	符合 规范 要求	
8	7.1.10 挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定: 1、泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔; 2、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。		
9	7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 抽检数量:统一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试块的抽检执行本规范4.0.12条的有关规定。 检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。		
10	8.2.1 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。	符合 规范要求	
11	8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应少于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝土和砂浆试块试验报告。		
12	10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定: 1、石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻块,应经融化后使用; 2、拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于		

	10 mm的冻结块; 3、砌体用块体不得遭水浸冻。		
13			
14			
项目总工:		总监理工程师 (副总监理工程师)	
			
2017 年 1 月 24 日		2017 年 1 月 13 日	