



工程施工强制性条文执行检查表（地基处理）

编号：TWHN-ZHJL-002

工程名称	安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目		
单位（子单位） 工程名称	综合楼	分部（子分部） 工程名称	地基与基础
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）			
1	第 4.4.2 条 垫层的施工质量检验必须分层的压实系数符合设计要求后铺填土层土。	已执行	地基处理施工记录
2	第 6.3.5 条 当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时，应设置监测点，并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。	已执行	地基处理施工记录
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
项目总工：  2017年 3 月 22 日		总监理工程师：  2017年 3 月 22 日	