

工程施工强制性条文执行检查表（屋面工程）

编号：TWHN-ZHJL-007

工程名称		安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称	综合楼	分部（子分部） 工程名称	建筑屋面
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）			
1	第 3.0.6 条：屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。	已执行	合格证、出厂检验报告
2	第 4.1.8 条：屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。	已执行	质量验收记录
3	第 4.3.16 条：卷材防水层不得有渗漏或积水现象。	已执行	质量验收记录
4	第 5.3.10 条：涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。	已执行	质量验收记录
5	第 6.2.7 条：密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。	已执行	质量验收记录
6	第 8.1.4 条：架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。	已执行	质量验收记录
7	第 9.0.11 条：天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水结构，必须符合设计要求。	已执行	质量验收记录
8	第 5.1.3 卷材放水屋面基层与突出屋面结构（女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处，以及基层的转角处（水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等），均应做成圆弧形。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。	已执行	质量验收记录
9			
10			
项目总工：何仁		总监理工程师：何仁	
2017 年 3 月 23 日		2017 年 3 月 23 日	