

强制性条文执行检查表

表 5-B-4

编号: TWHN-ZHJL-007

单位工程名称	光伏发电区		
分部工程名称	电力电缆终端制作及安装	检查项目	电缆防火与阻燃
施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	项目经理	吴昌林
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016			
第 4.2.9 条 金属电缆支架全长均应有良好的接地。			电缆支架（桥架）验收记录编号：/
第 5.2.6 条 直埋电缆在直线段每隔 50~100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	已执行	检查记录编号： LYGGF-0301050002
第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	已执行	电缆防火施工措施验收记录编号： LYGGF-0301050002
	施工情况	已执行	
项目部质检员： 张勇		专业监理工程师： 张	
2017 年 6 月 8 日		2017 年 6 月 8 日	