


# 工程建设强制性条文执行检查记录

编号:004

|                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 工程名称                                                                                                            | 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 |                                                                                                                                     | 建设单位                                                                                                            | 丽水埃菲生太阳能发电有限公司 |         |
| 施工单                                                                                                             | 温州埃菲生新能源开发有限公司            |                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 技术负责人          | 赵辉      |
| 施工内                                                                                                             | 建筑工程                      |                                                                                                                                     | 分部工程                                                                                                            | 地基与基础          |         |
|                                                                                                                 | 单位工程                      | 箱变、逆变基础                                                                                                                             | 分项工程                                                                                                            | 砖砌体            |         |
| 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011                                                                                      |                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                |         |
| 项目                                                                                                              | 条 号                       | 条文内容                                                                                                                                | 检查记录                                                                                                            |                | 见证资料    |
| 砌筑砂浆                                                                                                            | 4.0.1                     | 水泥进场时应对其品种、等级、包装、散装仓号、出场日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175有关规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出场超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。 | 水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥GB175泥等的规定                                                    |                | 见水泥复验报告 |
| 砖砌体工程                                                                                                           | 5.2.1                     | 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。                                                                                                                  | 砖的强度等级符合设计要求                                                                                                    |                | 见检测报告   |
|                                                                                                                 | 5.2.3                     | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。                                                                                                   | 砖砌体的转角处和交接处同时砌筑。                                                                                                |                |         |
| 配筋砌体工程                                                                                                          | 8.2.1                     | 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。                                                                                                                 | 符合要求                                                                                                            |                |         |
|                                                                                                                 | 8.2.2                     | 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。                                                                                         | 符合要求                                                                                                            |                |         |
| 核查意见                                                                                                            | 经检查符合规范要求                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                |         |
| 项目部质检员: <br>2016 年 12 月 08 日 |                           |                                                                                                                                     | 监理工程师: <br>2016 年 12 月 08 日 |                |         |



由 扫描全能王 扫描创建