

输变电工程施工强制性条文执行检查表

编号: LYFZ-ZHJL-001

工程名称	洛阳丰源新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目		
单位 (子单位)	架空线路工程	分部 (子分部)	电缆工程
工程名称		工程名称	
施工单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	张树军
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号		《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2006、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006 及《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007	
1	18.0.1 电力电缆的试验项目, 包括下列内容: 1 测量绝缘电阻; 5 检查电缆线路两端的相位;		
2	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工		
3	5.5.3 直埋敷设的电缆, 严禁位于地下管道的正上方或下方。 电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离, 应符合表 5.3.5 的要求		
项目质检员:		专业监理工程师:	
米贵		赵焕柱	
2017 年 5 月 10 日		2017 年 5 月 10 日	

