

工程施工强制性条文执行检查表

编号: 026

工程名称		河南驻马店华源 4MW 分布式光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称		电气装置安装工程	分部(子分部) 工程名称 电缆敷设
施工单位		河南省神华建安有限责任公司	项目经理 郑萍光
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2006			
1	15 电线、电缆穿管和线槽敷线 15.1 主控项目 15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内。	已执行	安装记录
2	13、当灯具距地面高度小于 2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。(19.1.6) 14、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于 2MΩ; 2)在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面 2.5m 以上; 3)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。(21.1.3)	已执行	安装记录
项目总工: 袁少怀 2017 年 5 月 17 日		总监理工程师或副总监理工程师 刘心发 2017 年 5 月 17 日	