

工程施工强制性条文执行检查表

编号: 003

工程名称		河南驻马店华顺 4MW 分布式光伏发电项目	
单位 (子单位)	电气装置安装工程	分部 (子分部)	电缆敷设
工程名称		工程名称	
施工单位	河南省神华建安有限责任公司	项目经理	郑萍光
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2006			
1	15 电线、电缆穿管和线槽敷线 15.1 主控项目 15.1.1 三相或单相的交流单芯电缆, 不得单独穿于钢导管内。	已执行	安装记录
2	13、当灯具距地面高度小于 2.4m 时, 灯具的可接近裸露导体必须接地 (PE) 或接零 (PEN) 可靠, 并应有专用接地螺栓, 且有标识。(19.1.6) 14、建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1) 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于 $2M\Omega$; 2) 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具, 无围栏防护, 安装高度距地面 2.5m 以上; 3) 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地 (PE) 或接零 (PEN) 可靠, 且有标识。(21.1.3)	已执行	安装记录
项目总工:		总监理工程师或副总监理工程师	
素少顺 2017 年 5 月 17 日		刘士发 2017 年 5 月 17 日	