


# 工程建设标准强制性条文执行检查表

编号 014

|                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 工程名称                                                                                                             | 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦<br>(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目 | 单位 (子单位) 工程名称                                                                                                       | 箱变逆变基础       |
| 分部 (子分部) 工程名称                                                                                                    | 基础、主体                                      | 分项工程名称                                                                                                              | 钢筋工程         |
| 施工单位                                                                                                             | 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司                         | 项目经理                                                                                                                | 谢从炎          |
| 执行标准                                                                                                             | 《混凝土结构工程施工质量验收》(GB50204-2011)              |                                                                                                                     |              |
| 强制性条文内容                                                                                                          |                                            | 执行要素                                                                                                                | 执行情况         |
| 5.1.1 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时, 应办理设计变更文件。                                                                              |                                            | 设计变更情况                                                                                                              | 符合要求<br>检查记录 |
| 5.2.1 钢筋进场时, 应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499 等的规定抽取试件作力学性能检验, 其质量必须符合有关标准的规定。                                      |                                            | 力学性能检验情况                                                                                                            | 符合要求<br>试验报告 |
| 5.5.1 钢筋安装时, 受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。                                                                           |                                            | 施工情况                                                                                                                | 符合要求<br>检查记录 |
| 项目部质检员<br><br>2017 年 5 月 12 日 |                                            | 专业监理工程师<br><br>2017 年 5 月 12 日 |              |