

电气工程强制性条文执行记录表

编号 06

工程名称	东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电 项目项目	单位(子单位)工 程名称	光伏区、开关站
分部(子分部) 工程名称	开关站、箱式变压器	分项工程名称	变压器安装
总包单位	西藏东旭电力工程有限公司	项目经理	白晓亮
执行标准	《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010		

强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
第 2.7.1 条 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安 装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方 可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合 使用前,必须做混油试验。	变压器油样检测	符合要求	施工记录 06001004
第 2.10.2 条 变压器在试运行前,应进行全面检查,确 认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要 求,接地应可靠。 十三、变压器的全部电气试验应合格;保护装置整定值 符合规定联动试验正确。	接地电阻 电气测试	符合要求	施工记录 06002001

项目部质检员:

梁友超

2017 年 5 月 9 日

专业监理工程师

李金荣

