


# 工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-SGQT-004

|                                    |                                                                                                                             |                            |                 |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| 工程名称                               |                                                                                                                             | 溧阳时代新能源一期 5.04MW 分布式光伏发电项目 |                 |         |
| 单位（子单位）<br>工程名称                    |                                                                                                                             | 电气装置安装工程                   | 分部（子分部）<br>工程名称 | 光伏区交接试验 |
| 施工单位                               |                                                                                                                             | 江苏启安建设集团有限公司               | 项目经理            | 朱冬辉     |
| 序号                                 | 强制性条文规定                                                                                                                     |                            | 执行情况            | 相关资料    |
| 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 |                                                                                                                             |                            |                 |         |
| 1                                  | 4.0.1 直流电机的试验项目，应包括下列内容：1 测量励磁绕组和点枢的绝缘电阻。<br>8 检查电机绕组的极性及其连接的正确性。<br>9 测量并调整电机电刷。使其处在磁场中性位置。                                |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 2                                  | 7.0.1 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：<br>2 测量绕组连同套管的直流电阻。<br>3 检查所有分接头的电压比。<br>4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性。<br>8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。 |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 3                                  | 8.0.1 电抗器及消弧线圈的试验项目，应包括下列内容：<br>2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。                                                                   |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 4                                  | 9.0.1 互感器的试验项目，应包括下列内容：<br>1 测量绕组的绝缘电阻。<br>7 检查接线组别和极性。<br>8 误差测量。                                                          |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 5                                  | 12.0.1 真空断路器的试验项目，应包括下列内容：<br>2 测量每相导电回路的电阻。<br>3 交流耐压试验。                                                                   |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 6                                  | 13.0.1 六氟化硫（SF6）断路器试验项目，应包括下列内容：<br>2 测量每相导电回路的电阻。<br>12 测量断路器内 SF6 气体的含水量。<br>13 密封性试验。                                    |                            | 已执行             | 试验报告    |
| 7                                  | 14.0.1 六氟化硫封闭式组合电气的试验项目，应包括下列内容：<br>1 测量主回路的导电电阻。<br>2 主回路的交流耐压试验。<br>3 密封性试验。<br>4 测量六氟化硫气体含水量。                            |                            | 已执行             | 试验报告    |

|                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8                                                                                                       | 18.0.1 电力电缆线路的试验项目，应包括下列内容：<br>1 测量绝缘电阻。<br>5 检查电缆线路两端的相位。 | 已执行                                                                                                               | 试验报告 |
| 9                                                                                                       | 21.0.1 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容：<br>1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。      | 已执行                                                                                                               | 试验报告 |
| 10                                                                                                      | 26.0.1 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容：<br>2. 接地电阻。             | 已执行                                                                                                               | 试验报告 |
| 11                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                   |      |
| 12                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                   |      |
| 项目总工：<br><br><br>年 月 日 |                                                            | 总监理工程师或副总监理工程师<br><br><br>年 月 日 |      |