

输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: ZHJL\_YZAH-005

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 工程名称                                                                                | 禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程                                 | 单位 (子单位) 工程名称                                                                        | 禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程 |
| 分部 (子分部) 工程名称                                                                       | 架线施工                                                                   | 分项工程名称                                                                               | 架线施工前                                  |
| 施工单位                                                                                | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司                                                      | 项目经理                                                                                 | 理 威                                    |
| 序号                                                                                  | 强制性条文规定<br>执行标准 GB50233-2005                                           | 执行情况                                                                                 | 相关资料                                   |
| 1                                                                                   | 当需要变更设计时, 应经设计单位同意。                                                    | 已执行                                                                                  | 设计变更                                   |
| 2                                                                                   | 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定: 有该批产品出厂合格证书。                                | 已执行                                                                                  | 导线、地线、光缆、绝缘子、金具质量合格证                   |
| 3                                                                                   | 放线前应有完整有效的架线 (包括放线、紧线及附件安装等) 施工技术文件。                                   | 已执行                                                                                  | 架线 (包括放线、紧线及附件安等) 施工作业指导书              |
| 4                                                                                   | 在张力放线的操作中除遵守下列规定外, 尚应符合国家现行标准《超高压架空输电线路张力 架线施工工艺导则 (试行)》(SDJJS2) 中的规定。 | 已执行                                                                                  | 架线施工作业指导书                              |
| 5                                                                                   | 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线, 严禁在一个耐张段内连接。                                 | 已执行                                                                                  | 导线质量合格证、地线质量合格证、材料进场检验记录               |
| 6                                                                                   | 光缆架线施工必须符合下列规定: 光缆架线施工必须采用张力放线方法。                                      | 已执行                                                                                  | 光缆施工作业指导书 光缆施工记录                       |
| 专业监理工程师:                                                                            |                                                                        | 项目部质检员:                                                                              |                                        |
|  |                                                                        |  |                                        |