

输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号: ZHJL-YZAH-004

工程名称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝 至花石场区 35kV 汇 集线路工程	单位(子单位)工程名 称	禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝 至花石场区 35kV 汇 集线路工程
分部(子分部)工程 名称	组塔施工	分项工程名称	铁塔组立
施工单位	河南省金鹰电力勘 测设计工程有限公 司	项目经理	理 威
序号	强制性条文规定 执行标准 GB50233-2005	执行情况	相关资料
1	杆塔连接螺栓应逐个紧固, 4.8 级 螺栓的扭紧力矩不应小于表 规范 6.1.6 表 的规定。	已执行	自立式铁塔组立检 查及评级记录
2	杆塔组立及架线后, 其允许偏差应 符合规范 6.1.8 表的规定。	已执行	自立式铁塔组立检 查及评级记录
3	铁塔基础符合下列规定时可组立 铁塔: 1 经中间检查验收合格; 2 分解 组立铁塔时, 混凝土的抗压强度 应达到设计强度的 75%; 3 整体 立塔时, 混凝土的抗压强度应达 到设计强度的 100%; 当立塔操 作采取有效防止基础承受水平推 力的措施时, 混凝土的抗压强度允 许不低于设计强度的 75%。	已执行	中间验收报告: 基础 设计强度: 试块报告
专业监理工程师:		项目部质检员:	
			