


施土表38 建筑装饰装修金属门窗安装工程强制性条文执行检查表

编号: ZGDJ-FSGF-011

工程名称		方山县袁家甲村13.53MWp光伏扶贫发电项目	
单位(子单位) 工程名称	开关站工程	分部(子分部) 工程名称	土建部分
施工单位	中国电建集团河南工程公司	项目经理	古传亮
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2014)			
1	5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。	已执行	相关规范要求
《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ 214-2010)			
2	3.1.2 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。	已执行	相关规范要求
3	4.12.1 人员流动性大的公共场所,易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。	已执行	相关规范要求
4	4.12.2 建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃: 1 七层及七层以上的建筑物外开窗; 2 面积小于1.5m ² 的窗玻璃或玻璃底边最终装修面小于500mm的落地窗。 3 倾斜安装的铝合金窗。	已执行	相关规范要求
5	4.12.4 铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。	已执行	相关规范要求
项目总工:  2018年3月12日		总监理工程师:  2018年3月13日	