

电气工程强制性条文检查记录表

编号: ZHJL-009

工程名称	合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目	单位(子单位) 工程名称	
分部(子分部)工程名称		分项工程名称	电缆敷设安装
施工单位	北京英杰融创工程技术有限公司	项目经理	罗柱
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006		
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	设计要求	执行	合格
5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m~100m 处、电缆接头处、转弯处进入建筑物等除, 应设置明显的方位标志和标桩。	现场检查	执行	合格
7.01 对受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而造成严重事故的电力线路, 必须按时间要求的防火阻燃措施施工。	设计要求	执行	合格
执行标准	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-2006		
6.0.1 交流电动机的试验项目, 应包括下列内容: 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比;	试验报告	执行	合格
7.0.1 电力变压器的试验项目, 应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;	试验报告	执行	合格
8.0.1 电抗器及消弧线圈的试验项目, 应包括下列内容: 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;	试验报告	执行	合格
9.0.1 互感器的试验项目, 应包括下列内容: 1 测量绕组的绝缘电阻; 7 检查接线组别和极性; 8 误差测量	试验报告	执行	合格
12.0.1 真空断路器的试验项目, 应包括下列内容: 2 测量每相导电回路的电阻; 3 交流耐压试验;	试验报告	执行	合格
项目部质检员: 罗柱	专业监理工程师 胡景		
2018 年 5 月 6 日	2018 年 5 月 7 日		



由 扫描全能王 扫描创建