




盘柜安装及二次回路施工强制性条文执行检查表

编号: CSZX-DQQT-008

单位工程名称	长沙众兴新材料公司 4.95MW 屋顶 分布式光伏电站项目	分部工程名称	开关站电气设备安装
施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	检查项目	盘柜安装、二次回路施工
		项目经理	韩迪
强制性条文内容		执行情况	相关资料
《电气装置盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB 50171-2012			
标准条款号	标准条款内容	工程实际执行情况	是否符合标准条款要求
第 4.0.6 条	成套柜的安装应符合下列规定: 1 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。	已执行	符合
第 4.0.8 条	手车柜的安装应符合下列规定: 1 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。	已执行	符合
第 7.0.2 条	成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。	已执行	符合
建设单位代表:		项目总监(副总监):	
  2017年12月26日		  2017年12月26日	



由 扫描全能王 扫描创建