




工程施工强制性条文执行记录表

编号: FXNGHB-ZHJL -011

工程名称	苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目	单位(子单位)工程名称	主变压器系统设备安装
分部(子分部)工程名称	主变压器安装	分项工程名称	主变压器本体安装
施工单位	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	项目经理	王凤昊
工程建设标准强制性条文规定	执行要素	执行情况	相关资料
执行标准	《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148—1990		
2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验。	简化分析	合格	变压器油试验报告
	耐压试验	合格	
	混油试验	合格	
2.10.2 变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。	整体密封检查	符合运行条件	安装记录编号: 1-1-4
项目总工:	总监理工程师:		
 2018 年 4 月 17 日	 2018 年 4 月 17 日		

