

电力电缆终端制作及安装

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-QTJC-015

单位（子单位） 工程名称	全站电缆施工	分部（子分部） 工程名称	电力电缆终端及 中间接头制作
施工单位	湖北万道森建筑工程有限公司	项目经理	孟京虎
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）

3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

电缆头接地线接地位置

张合群

对地绝缘

张合群

3.9.1 110kV 及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。

连接方式

张合群

3.9.4 110kV 以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。

连接方式

张合群

施工单位负责人：



2018年11月26日

总监理工程师：



2018年11月26日



由 扫描全能王 扫描创建