


电缆防火与阻燃

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMW-H-ZHIL-QTJC-016

单位(子单位) 工程名称	全站电缆施工	分部(子分部) 工程名称	电缆防火与阻燃
施工单位	湖北万道森建筑工程有限公司	项目经理	孟京虎
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)			
4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	全长接地	全长接地	
5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m-100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处, 应设置明显的方位标志或标桩。	标志设置	已设置	
7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	施工措施	防火封堵	
	施工情况	已封堵	
施工单位负责人:		总监理工程师:	
			
2018 年 11 月 28 日		2018 年 11 月 28 日	

