

工程施工强制性条文执行检查表

编号: ZHJL-ZTZB-QTJC-004

工程名称	西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目		
单位 (子单位) 工程名称	光伏车棚	分部 (子分部) 工程名称	地基与基础
施工单位	陕西大唐新能电力设计股份有限公司	项目经理	刘梅利
强制性条文规定		执行情况	相关资料
执 行 标 准 名 称 及 编 号			
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)			
1	4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于 3 点。1000 m ² 以上工程,每 100 m ² 应至少有 1 点; 3000 m ² 以上工程,每 300 m ² 应至少有 1 点。每一独立基础下至少应有 1 点,基槽每 20 延长米应有一点。	已执行	见检测报告
2			
3			
4			
项目总工: 张伟		总监理工程师: 苗宇明	
2019 年 04 月 10 日		2019 年 04 月 10 日	



由 扫描全能王 扫描创建