

施电表6 电缆安装强制性条文执行检查表

编号：JL-

工程名称		唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目(B标段)	
单位（子单位） 工程名称		/	分部（子分部） 工程名称 /
施工单位		保定中泰新能源科技有限公司	项目经理 于敏
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2006）			
1	4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。	已执行	电缆敷设方案
2	5.2.6 直埋电缆在直线段每隔50m~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。	已执行	直埋电缆敷设验收记录
3	7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	电缆防火阻燃验收记录
项目总工：		总监理工程师：	
年 月 日		年 月 日	