



工程施工强制性条文执行检查表

编号: QT-001

工程名称		联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	
单位(子单位) 工程名称	厂房钢结构加固	分部(子分部) 工程名称	斜支撑焊接
施工单位	安徽臻杰建设有限公司	项目经理	姚璐
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
执行标准名称及编号			
《钢结构焊接规范》GB50661-2011		《钢结构超声波探伤方法及缺陷分级法》	
1	焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及认可范围内施焊。	已执行	特殊工种合格证复印件
2	承受动荷载需经疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊、鱼鳞焊和气电焊接头。	已执行	工程图片
3	对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于100mm并应避开焊缝	/	/
4			
5			
项目总工:		总监理工程师:	
 2019年10月23日		 2019年10月23日	

