

工程建设强制性条文执行检查记录表

编号: ZHJL-

工程名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目			
建设单位	温州乐泰光伏发电有限公司			
施工单位	浙江中天智汇安装工程有限公司	施工内容	建筑地面工程	
《建筑地面工程施工质量验收规范》 CB 50209—2010				
项目	强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
基本规定	建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用, 并应符合国家标准的规定; 进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告, 对重要材料应有复验报告。	建筑地面工程采用的材料符合设计要求	已履行	设计规范要求
	厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。	厕浴间建筑地面的板块材料应符合设计要求。	已履行	设计规范要求
	厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。	厕浴间建筑地面面层与相连接各类面层的标高差符合设计要求。	已履行	设计规范要求
	有防水要求的建筑地面工程, 铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理; 排水坡度应符合设计要求。	有防水要求的建筑地面工程, 铺设前必须对地漏与楼板节点之间进行密封处理; 排水坡度符合设计要求。	已履行	设计规范要求
	厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板, 混凝土强度等级不应小于C20; 楼板四周除门洞外, 应做混凝土翻边, 其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确, 严禁乱凿洞。	厕浴间和有防水要求的建筑地面设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土, 混凝土强度等级 C30	已履行	设计规范要求
	防水隔离层严禁渗漏, 坡向应正确、排水通畅。	符合要求	已履行	设计规范要求
核查意见	符合规范要求			
项目部质检员:		专业监理工程师:		
				
2020 年 8 月 12 日		2020 年 8 月 13 日		