



工程施工强制性条文执行检查表

编号: CZZH-LXMTS-QTJL-004

工程名称	兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目 (摩托车车业)		
单位 (子单位) 工程名称	光伏发电系统	分部 (子分部) 工程名称	电缆防火与阻燃
施工单位	浙江锦成电力工程有限公司	项目经理	刘向阳
序号	强制性条文规定	执行情况	相关资料
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168 — 2006)			
1	第 7.0.1 条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路, 必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	已执行	验评表
2	7.0.3、烽火阻燃材料必须具备下列质量资料; 1、有资质的检测机构出具的检测报告; 2、出场质量检测报告; 3、产品合格证。	已执行	材料报审
3	7.0.7、在封堵电缆孔洞时, 封堵应严实可靠, 不应有明显的裂缝和可见的孔隙, 孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。	已执行	验评表
项目总工:		总监理工程师:	
 2017 年 11 月 09 日		 2017 年 11 月 09 日	

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备