

工程施工强制性条文执行检查表

编号：ZHJL-JYPGF-QTJC-009

工程名称		山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目	
单位（子单位） 工程名称		光伏发电工程	分部（子分部） 工程名称 电缆防火与阻燃
施工单位		通号工程局集团城建工程有限公司	项目经理 王志敏
序号	强制性条文规定		执行情况 相关资料
电缆线路施工及验收规范 GB 50168			
1	第 7.0.3 条 防火阻燃材料必须经过技术或产品鉴定，在使用时，应按设计要求和材料使用工艺提出施工措施。		已执行 检查记录
2	第 7.0.4 条 涂料应按一定浓度稀释，搅拌均匀，并应顺电缆长度方向进行涂刷，涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。		已执行 检查记录
3	第 7.0.5 条 包带在绕包时，应拉紧密实，缠绕层数或厚度应符合材料使用要求。绕包完毕后，每隔一定距离应绑扎牢固。		已执行 检查记录
4	第 7.0.6 条 在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。		已执行 检查记录
5			
6			
项目总工： 魏树光 2023 年 10 月 15 日		专业监理工程师 陈渝 2023 年 10 月 15 日	